


























































Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники
1			ПЗУ	352 дней	Чт 24.07.25	Пт 27.11.26	
2			Запросить исходные данные (по проекту)	3 дней	Чт 24.07.25	Пн 28.07.25	
3			Запросить исходные данные (по разделу план)	1 день	Вт 02.09.25	Вт 02.09.25	
4			Запросить исходные данные (факт)	7 дней	Вт 02.09.25	Ср 10.09.25	
5			Подготовить ТУ на материалы (по проекту)	5 дней	Вт 29.07.25	Сб 02.08.25	2
6			Подготовить ТУ на материалы (по разделу план)	1 день	Ср 03.09.25	Ср 03.09.25	3
7			Подготовить ТУ на материалы (факт)	16 дней	Чт 11.09.25	Чт 02.10.25	4
8			Подготовить ТЗ на разработку раздела (по проекту)	11 дней	Пн 04.08.25	Сб 16.08.25	5
9			Подготовить ТЗ на разработку раздела (по разделу)	2 дней	Чт 04.09.25	Пт 05.09.25	6
10			Подготовить ТЗ на разработку раздела (факт)	0 дней	Чт 02.10.25	Чт 02.10.25	7
11			Выдать предварительное задание (по проекту)	13 дней	Пн 18.08.25	Ср 03.09.25	8
12			Выдать предварительное задание (по разделу)	17 дней	Пн 08.09.25	Вт 30.09.25	9
13			Выдать предварительное задание (факт)	0 дней	Пт 03.10.25	Пт 03.10.25	10
14			Выдать основные технические решения (по проекту)	40 дней	Чт 04.09.25	Ср 29.10.25	11
15			Выдать основные технические решения (по разделу)	38 дней	Ср 01.10.25	Пт 21.11.25	12
16			Выдать основные технические решения (факт)	0 дней	Пт 03.10.25	Пт 03.10.25	13
17			Согласовать основные технические решения (по проекту)	23 дней	Чт 30.10.25	Пн 01.12.25	14
18			Согласовать основные технические решения (по разделу)	40 дней	Пн 24.11.25	Пт 16.01.26	15
19			Согласовать основные технические решения (факт)	29 дней	Пт 03.10.25	Ср 12.11.25	16

Проект: Проект1
Дата: Пн 02.02.26

Задача		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Суммарная задача вручную	
Веха		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Неактивная задача		Внешняя веха	
Неактивная веха		Крайний срок	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность			

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники
20			Выдать специф-ции, ВОР, ПНР/Мат-лы и оборуд. Для КАЦ (по проекту)	54 дней	Вт 02.12.25	Пт 13.02.26	17
21			Выдать специф-ции, ВОР, ПНР/Мат-лы и оборуд. Для КАЦ (по разделу)	38 дней	Пн 19.01.26	Ср 11.03.26	18
22			Выдать специф-ции, ВОР, ПНР/Мат-лы и оборуд. для КАЦ (факт)	0 дней	Чт 13.11.25	Чт 13.11.25	19
23			Выдать комплект документации (по проекту)	76 дней	Пн 16.02.26	Вс 31.05.26	20
24			Выдать комплект документации (по разделу)	47 дней	Чт 12.03.26	Пт 15.05.26	21
25			Выдать комплект документации (прогноз)	111 дней	Чт 13.11.25	Чт 16.04.26	22
26			Согласовать документацию у заказчика (по проекту)	45 дней	Пн 01.06.26	Пт 31.07.26	23
27			Согласовать документацию у заказчика (по разделу)	11 дней	Пн 18.05.26	Вс 31.05.26	24
28			Согласовать документацию у заказчика (прогноз)	32 дней	Пт 17.04.26	Вс 31.05.26	25
29			Работа с экспертизой (по прокту)	116 дней	Пн 01.06.26	Пн 09.11.26	27
30			Работа с экспертизой	116 дней	Пн 01.06.26	Пн 09.11.26	28
31			Выдать окончательный комплект документации	14 дней	Вт 10.11.26	Пт 27.11.26	29

Проект: Проект1
Дата: Пн 02.02.26

Задача		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Суммарная задача вручную	
Веха		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Неактивная задача		Внешняя веха	
Неактивная веха		Крайний срок	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность			

Названия ресурсов	Кв. 3, 2025				Кв. 4, 2025				Кв. 1, 2026			Кв. 2, 2026			Кв. 3, 2026			Кв. 4, 2026		
	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
	<p>The Gantt chart displays resource usage across a timeline from June 2025 to December 2026. A vertical green line indicates the project end date in January 2026. The chart shows several tasks represented by colored bars (red, blue, orange) and arrows indicating their duration and sequence. Key dates 02.10 and 03.10 are marked on the timeline.</p>																			

Символ	Описание
	Задача
	Прерывание
	Веха
	Суммарная задача
	Суммарная задача проекта
	Неактивная задача
	Неактивная веха
	Неактивная суммарная задача
	Задача вручную
	Только длительность
	Суммарное сведение вручную
	Суммарная задача вручную
	Только начало
	Только окончание
	Внешние задачи
	Внешняя веха
	Крайний срок
	Ход выполнения
	Выполнение задач, запланированных вручную

